


De:
[Plata Instalaciones Integrales Granadinas S.L](#)
Calle Las Cañas Nº16-C
18151, Ogijares
Granada
B19585165
info@platainstalaciones.es

número de Presupuesto 77
fecha de Presupuesto 29 de julio de 2025

Total	10,257.30€
-------	------------

Para:
Konan Granada S.L
Placeta de santa Inés,
Armillá, Granada
B22545966
hiagbfyh@gmail.com

Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	Cámara de Congelación Cámara GAMA POLAR MAX con sistema CLIPART con panel modular isotérmico de espesor 100 mm (densidad 45 kg/m3), con suelo de panel de 100 mm de espesor y tablero fenólico de 9 mm, de dimensiones exteriores 3000 x 2000 mm, medidas interiores 2800 x 1800 mm, altura exterior 2520 mm y altura interior de 2320 mm. Incluye 1 puerta frigorífica pivotante estándar de 800x1830 mm (ancho x alto). Esta cámara de baja temperatura (BT) incluye resistencia en el marco puerta y válvula de compensación de presiones. Se incluye perfil radio sanitario en suelo, paredes y techo. Temperatura negativa (-). Volumen interior 11,7 m3.	4,020.77€	0%	4,020.77€
1	Cámara de Congelación Equipo Intarcon Semi-Compacto condensadora horizontal axial para Baja Tª, Mod. BSH-NG-2055 , (1-3/4 CV) con potencia frigorífica de 1.549 w. (Tª Granada) para cubrir una potencia necesaria de 1.253 w. (124 %) a Tª de -20ºC. Monofásico. Gas R-449a.	3,479.11€	0%	3,479.11€
1	Hacha bombero UNE 16599, longitud total 1.190 mm y 1.900 gramos.	61.65€	0%	61.65€
1	Soporte Soporte de hacha.	25.85€	0%	25.85€
1	Alarma Alarma hombre atrapado + 2 pulsadores Tª Negativa - RD552/2019	263.21€	0%	263.21€



Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	Lámpara LED cámara 20 W - 2000 Lms IP68	26.52€	0%	26.52€
1	Mano de obra Mano de obra + instalación de paneles.	600.00€	0.00%	600.00€
SubTotal				8,477.11€
IVA				1,780.19€
Total				10,257.30€

ES55 0182 0455 2102 0163 8026